

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1.sz. MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött

egyrésről: **Nagyecsed Város Önkormányzata**
címe: 4355 Nagyecsed, Rákóczi u. 14.
képviseli: Kovács Lajos, polgármester
adószám: 15404981-2-15
számlaszám: 11744041-15404981-00000000
mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”),

másrésről: **VIADUKT Mérnöki és Kereskedelmi Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság**
címe: 1182 Budapest, Tarkó u 34/B.
képviseli: Garamvölgyi Gyula
adószám: 10367285-2-43.
számlaszám: 10700402-24522308-51100005
mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”),

(a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Preambulum:

A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Megrendelő KÉ 18564/2010. számon közbeszerzési eljárást indított a „Dancs Lajos Ének-Zene Tagozatos Általános- és Zeneiskola felújítása és bővítése” elnevezésű, „Átalányáros vállalkozási szerződés a Dancs Lajos Ének-Zene Tagozatos Általános- és Zeneiskola felújítása és bővítése kivitelezési munkálataira.” tárgyú építési beruházás kivitelezésére. Az eljárás nyertese a Vállalkozó, mint ajánlattevő lett.

Szerződő felek a fentiek alapján közöttük 2010. augusztus 24. napján megkötött vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják.

A projekt azonosítója: ÉAOP-4.1.1/B-09-2009-0002

1. A szerződés módosításának indoka:

A Dancs Lajos Ének-Zene Tagozatos Általános és Zene iskola Nagyecsed, Rózsás u. 1 (2270.hrsz) alatti telephelyének rekonstrukció és bővítési munkáinak kivitelezése során a meglévő teherhordó szerkezetek feltárára kerültek, mely alapján előre nem látható szerkezeti hibák illetve a korábban feltételezettekhez képest szerkezeti eltérések mutatkoztak.

A feltárások alapján ellenőrző statikai számítások készültek a meglévő teherhordó szerkezetek teherbírására vonatkozóan, melyek értelmében kismértékű szerkezeti áttervezésekre és az építési engedély módosítására került sor.

Az építési engedélymódosítást követelő szerkezeti áttervezések építési költségei megegyeznek a vállalkozási szerződésben szereplő műszaki tartalom költségeivel, azaz a



beavatkozás sem költségmegtakarítást sem költség többletet nem eredményez, továbbá a tervezett műszaki megoldás megfelel a hatályos jogszabályokban foglaltaknak és a műszaki követelményeknek.

A fentiekből megállapíthatóan a szerződés módosításának Kbt. 303.§ (1) bekezdésében előírt konjunktív feltételei fennállnak.

2. A szerződés módosítás tárgya:

I. Földszinti zsidongót határoló teherhordó szerkezetek módosítása

A zsidongó északi és déli határoló falában kialakításra kerülő nyílások mellett létre jött falazott pillérek helyének módosítása vált szükségessé, a meglévő alapokra jutó terhelés csökkentése érdekében. A nyílásbontáshoz szükséges szerkezeti kiváltások a korábban tervezett műszaki megoldások megtartása mellett valósulnak meg, így a tervmódosításból származóan költségváltozás nem keletkezik.

II. Földszinti 012 jelű ELŐADÓ helyiség feletti földem szerkezet áttervezése.

A korábban tervezett előre-gyártott feszített vasbeton pallóföldem kialakítása a meglévő falszerkezetben lévő vasbeton koszorú elhelyezkedése, és annak geometriai méretei miatt nem lehetséges. A falszerkezetben nem lehet oly módon a pallók feltámasztására fészket kialakítani, hogy a meglévő vasbeton koszorú ne károsodjon. Emiatt alacsony hajlásszögű faszerkezetű tető készül fémlemezfedéssel. Az újra tervezett megoldás költség változást nem eredményez.

III. I. emeleti zsidongót határoló teherhordó szerkezetek módosítása

Az I. emeleti - A zsidongó északi és déli falában kialakítandó nyílások szélessége és acélhevederrel megerősített téglapillérek helyzete a földszinti nyílások szélességéhez, és földszinti pillérek elhelyezkedéséhez került igazításra az egyenletes teher átadás biztosítása érdekében. A beavatkozás költségváltozás nem eredményez.

3. A szerződés időtartama:

A fentiek alapján a teljesítési határidő a jogerős és végrehajtható módosított építési engedély kiadásától számított 30 nappal meghosszabbodik.

4. Egyéb

Szerződő felek kijelentik, hogy a vállalkozási szerződés további pontjai érintetlenül maradnak, jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben rendelkezései irányadóak.

Jelen szerződés mellékletét képezi:

- Módosított építési engedély és engedélyezési tervdokumentáció
- Módosított tetőszerkezeti terv (012 ELŐADÓ helyiség fölött)


DR. JUHÁSZ és DR. GERLICZKI
 ÜGYVÉDIIRODA
 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. VII/708.
 Ügyintéző: DR. GERLICZKI ANDREA

A jelen szerződésmódosítás 5 példányban készült, amelyből 3 példány a Megrendelőt, 1 példány a Vállalkozót, 1 példány a Közreműködő Szervezetet illeti.

A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Nagyecséd, 2011. július 14.


 Nagyecsed Város Önkormányzata
 Megrendelő




 VIADUKT Kft.
 Vállalkozó

Fenti vállalkozási szerződést a mai napon ellenjegyzem.

Nagyecséd, 2011. július 14.

DR. JUHÁSZ és DR. GERLICZKI
 ÜGYVÉDPIRÓDA
 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. VII/708.
 Ügyintéző: DR. GERLICZKI ANDREA

Dr. Gerliczki Andrea
 ügyvéd
 hivatalos közbeszerzési tanácsadó